

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度姫川大橋補修工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市寺島地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁附属物工1式 橋梁補修工1式 現場塗装工3820m2 構造物撤去工1式 (運搬処理工1式) 仮設工1式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 2 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 0 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 塗装足場について、従来型吊足場から非出水期内施工のため工期短縮が可能なシステム足場 (吊足場) に変更する。 2. 橋梁補修工について、断面修復箇所及び工法確定のため変更する。 3. 現場塗装の除去工法について、既設塗装にPCBが確認されたため、廃棄物排出量の少ない循環式ブラスト工法に変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度姫川大橋補修工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市寺島地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 2 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 2 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	一部中止に伴う工期延期