

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月18日
契 約 業 者 名	(株) 上越商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市土橋1012
工 事 の 名 称	令和5年度関川鴨島地区河道掘削工事
工 事 場 所	新潟県上越市鴨島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工　　1式 掘削工 (ICT)　　8,200m3 掘削土処理工　　1式 根固め工　　1式 作業土工　　1式 根固めブロック据付け　34個 構造物撤去工　1式 根固めブロック撤去　　5個 仮設工　　1式
工 期 (自)	令和　6年　6月　3日
工 期 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	66,242,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,100,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	67,342,000円 (税込み)
変 更 理 由	・掘削数量を8,200m3 (当初18,000m3) に変更する。掘削範囲も併せて変更する。 ・根固めブロック工を追加する。 (既設護岸の施工境界の高さの相違のある箇所を保護するため、根固めブロックを設置。) ・掘削対象箇所で根固めブロックが見つかったため、構造物撤去工 (根固めブロック撤去) を追加する。 ・掘削対象箇所までの通路の敷鉄板設置・撤去を含む仮設工を追加する。 (高水敷における占用箇所やトラフィカビリティを満たさない箇所を養生する。)