

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　2月28日
契 約 業 者 名	(株) 興和
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町6－1
工 事 の 名 称	令和6年度高田管内消融雪設備修繕工事
工 事 場 所	高田河川国道事務所管内
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	消融雪設備修繕工 1式 さく井工 1式 道路遠隔監視制御設備修繕工 1式
工 期　(自)	令和　6年　9月27日
工 期　(至)	令和　7年　3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	78,650,000円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 715,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	79,365,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 当初設計で計上していた藤沢地区のさく井工において、想定土質から実態に合わせた土質へ変更を行うものである。また、既設井戸は深度150m以深に砂礫層が現れ170mの深度としていることから、本井戸についても150m以深に現れる砂礫層にストレーナを配置するため、深度170mに変更するものである。 2. 今年度の消融雪設備点検整備業務で確認された不具合について、冬期間の道路交通確保を図るため、令和6年12月17日付の一部変更指示により増工するものである。