

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月30日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント 富山支店
契約業者の住所	富山県富山市二口町2-5-15 田知本ビル2階
業務の名称	令和4年度利賀ダム法面等設計業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、利賀ダム建設事業により整備が必要となっている貯水池法面の詳細設計等を行うものである。
履行期間 (自)	令和 5年 4月27日
履行期間 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	30,041,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,023,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,064,000円 (税込み)
変更理由	検討中の出水に伴う法面崩落復旧のため付替市道における法面工予備設計において補強土設計が必要となったことから追加し、履行期間を延長する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月28日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント 富山支店
契約業者の住所	富山県富山市二口町2-5-15 田知本ビル2階
業務の名称	令和4年度利賀ダム法面等設計業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、利賀ダム建設事業により整備が必要となっている貯水池法面の詳細設計等を行うものである。
履行期間 (自)	令和 5年 4月27日
履行期間 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	23,617,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,424,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,041,000円 (税込み)
変更理由	出水に伴う法面崩落復旧のため付替市道における法面工予備設計及び法枠詳細設計を追加し、履行期間を延長する。また、追加で添架修正設計、CIM活用検討が必要となったため変更する。