

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 森下組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼郡湯沢町神立 1 3 0
工 事 の 名 称	浅貝川溪流保全工向山橋撤去外工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・砂防土工（掘削工一式、埋戻し工一式、残土処理工一式）</li><li>・旧橋上部撤去工（橋梁付属物撤去工一式、床版撤去工一式、鋼桁撤去工一式、橋梁足場工一式）</li><li>・旧橋下部撤去工（作業土工一式、躯体撤去工一式、）</li><li>・構造物撤去工（構造物取壊し工一式、運搬処理工一式）</li><li>・仮設工（迂回道路工一式、工事用進入路工一式、土留・仮締切工一式、砂防仮締切工一式、作業ヤード整備工一式、水替工一式、汚濁防止工一式、越冬対策工一式、電力設備工一式）</li></ul>
工 期（自）	令和 7 年 5 月 7 日
工 期（至）	令和 7 年 1 2 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 , 6 1 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8 0 , 4 1 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 砂防土工、旧橋上部撤去工、旧橋下部撤去工、構造物撤去工、仮設工